FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa: YUCATÁN

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM (2025)

Techo Financiero:	1,408,211.00	17,637,639.27	983,216.67	733,743.43	14,469,423.64	=	**35,232,234.01**	(Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
Otras Aportaciones:				1,729,507.23	1,740,316.99	=	**3,469,824.22**	(Recursos propios)
			14,721.74	93,257.43	100,000.00	=	**207,979.17**	(Intereses FAM)

Fecha de corte: **30 DE MARZO DE 2026**

Folio del Proyecto (SIAFT)	PGO																REPORTE DE AVANCES																	
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula H	Matrícula M	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
															Construcción	Rehabilitación	Moby Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Moby Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Moby Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)						(8a)				(8b)				(8c)				(9)	(10)	(11)		(12)		(13)	(14)	(15)
	31UBH0027D	Media superior	Unidad Académica con Interacción Comunitaria	Mérida	Mérida	484	535	Rehabilitación del edificio "D" de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria.	1	2	1		9	12		$ 1,408,211.00		$ 1,408,211.00		$ 1,408,211.00		$ 1,408,211.00		$ 1,408,211.00		$ 1,408,211.00		UADY-(3OP-SS1-2025-506	Cristian Mitchell Castro Calderón	03/11/2025	03/11/2025	17/12/2025	17/12/2025	100%	100%	*El monto que se muestra en la columna (X) del Total de la Inversión Contratada corresponde solamante a Recursos FAM Autorizados.* Monto de Contrato = 1,357,712.34 (Recursos FAM) Monto de convenio =65,220.40 (50,498.66 Remanente FAM +14,721.74 Intereses FAM) **Monto total = 1,422,932.74** (Recursos FAM)
	31USU1847K	Superior	Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi"	Mérida	Mérida	238	166	Construcción de la obra civil del Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi" (segunda fase constructiva del segundo edificio). (Proyecto Estratégico).	1		9		90	99	$ 17,637,639.27			$ 17,637,639.27	$ 17,637,639.27			$ 17,637,639.27	$ 17,637,639.27			$ 17,637,639.27	UADY-LPOP-SS2-2025-510	LEMOM, S. de R.L. DE C.V.	01/09/2025	01/09/2025	31/12/2025	31/12/2025	100%	100%	*El monto que se muestra en la columna (X) del Total de la Inversión Contratada corresponde solamante a Recursos FAM Autorizados.* Monto de Contrato = 16,846,684.84 (Recursos FAM) Monto del Convenio = 790,954.43 (Remanentes FAM) **Monto total = 17,637,639.27** (Recursos FAM)
	31BBS0021A	Superior	Facultad de Ciencias Antropologicas Facultad de Derecho Facultad de Contaduría y Administración Facultad de Economía "...	Mérida	Mérida	3369	4281	Rehabilitación de la losa central de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativa y Humanidades.	1				1	1		$ 983,216.67		$ 983,216.67		$ 983,216.67		$ 983,216.67		$ 983,216.67		$ 983,216.67	UADY-(3OP-SS2-2025-530	ESTROKTOR S.A. DE C.V.	21/11/2025	21/11/2025	31/12/2025	31/12/2025	100%	100%	*El monto que se muestra en la columna (X) del Total de la Inversión Contratada corresponde solamante a Recursos FAM Autorizados.* Monto de Contrato = 983,216.67 (Recursos FAM) Monto de Contrato = 1,729,507.23 (Recursos propios) **Monto Total = 2,712,723.90**
	31USU1843O	Superior	Facultad de Ingeniería	Mérida	Mérida	2820	1126	Adecuación de espacio para salones de conferencias en el edificio de la ex biblioteca de la Facultad de Ingeniería del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías.	1				4	4		$ 733,743.43		$ 733,743.43		$ 733,743.43		$ 733,743.43		$ 733,743.43		$ 733,743.43	UADY-(3OP-SS1-2025-531	Procima y Construcciones S.A. de C.V.	15/10/2025	15/10/2025	28/11/2025	09/12/2025	100%	100%	*El monto que se muestra en la columna (X) del Total de la Inversión Contratada corresponde solamante a Recursos FAM Autorizados.* Monto de Contrato = 670,747.45 (Recursos FAM) Monto de Convenio = 162,995.98 (62,995.98 Remanente FAM +100,000 Intereses FAM) **Monto Total = 833,743.43**
	31USU1847K	Superior	Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi"	Mérida	Mérida	238	166	Construcción de los sistemas de instalaciones en el Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi" (segunda fase constructiva del segundo edificio)	1		9		90	99	$ 14,469,423.64			$ 14,469,423.64	$ 14,469,423.64			$ 14,469,423.64	$ 14,469,423.64			$ 14,469,423.64	UADY-LPOP-SS2-2025-518	"Desarrollo Profesional en Construcción Yucatán S.A. de C.V.", (DEPCYSA)	08/09/2025	08/09/2025	31/12/2025	31/12/2025	100%	100%	*El monto que se muestra en la columna (X) del Total de la Inversión Contratada corresponde solamante a Recursos FAM Autorizados.* Monto de Contrato = 14,469,423.64 (Recursos FAM) Monto del Contrato = 93,257.43 (Intereses FAM) Monto de Contrato = 1,740,316.99 (Recursos propios) **Monto Total = 16,302,998.06**
TOTAL (16)									**5**	**2**	**19**	**0**	**194**	**215**	**$ 32,107,062.91**	**$ 3,125,171.10**		**$ 35,232,234.01**	$ 32,107,062.91	$ 3,125,171.10		**$ 35,232,234.01**	$ 32,107,062.91			**$ 35,232,234.01**								

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(17)

PGO RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES					
							Inversión			Status de las Obras			Avance %	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Media superior	1	2	1		9	12	$ 1,408,211.00	$ 1,408,211.00	$ 1,408,211.00			X	100%	100%
Superior	1		9		90	99	$ 17,637,639.27	$ 17,637,639.27	$ 17,637,639.27			X	100%	100%
Superior	1				1	1	$ 983,216.67	$ 983,216.67	$ 983,216.67			X	100%	100%
Superior	1				4	4	$ 733,743.43	$ 733,743.43	$ 733,743.43			X	100%	100%
Superior	1		9		90	99	$ 14,469,423.64	$ 14,469,423.64	$ 14,469,423.64			X	100%	100%
(18) TOTAL	5	2	19	0	194	215	**$ 35,232,234.01**	**$ 35,232,234.01**	**$ 35,232,234.01**					